

Реализация программы "Жилище"

31.07.2014

В рамках реализации Городской программы «Жилище» в 2014 г. на территории района Ростокино запланировано проведение работ по выборочному капитальному ремонту отдельных систем и конструктивных элементов в 20 многоквартирных домах, выполнение работ по благоустройству на 13 дворовых территориях, ремонт 34 подъездов в 15 жилых домах.

В настоящее время выборочный капитальный ремонт завершен в 19 домах, ведутся работы по замене системы канализации в подвале дома № 11, корп. 1 по ул. Докукина.

Работы по благоустройству дворовых территорий ведутся в опережающем порядке. Выполнены работы и сдано Мосжилинспекции 9 дворов, в настоящее время ведутся работы в 4 дворах с планируемым сроком завершения до 10.08.2014 г.

На сегодняшний день отремонтировано и сдано Мосжилинспекции 23 подъезда. Работы по ремонту оставшихся подъездов будут завершены в соответствии с утвержденным графиком до 01.10.2014 г.

Адрес страницы: <http://rostokino.mos.ru/presscenter/news/detail/1181284.html>

[Управа района Ростокино](#)